

ОТЧЕТ

ФФПСК « Соборная мечеть»
г. Набережные Челны за 2019год
и задачах на 2020 год

О Т Ч Е Т

ФФПСК « Соборная мечеть» г. Набережные Челны о ходе строительства мечети за 2019 год. и задачах на 2020год.

В 2019 году в соответствии с решением Попечительского Совета фонда был осуществлен ряд меры по совершенствованию организационной структуры и улучшению в целом работы фонда.

Была произведена переработка устава фонда , его новая редакция зарегистрирована 5.11.2019 г. Был обновлен и значительно расширен состав Попечительского Совета во главе с мэром города Н.Г.Магдеевым, избран новый состав Президиума фонда (в прежней редакции – правление фонда). Была избрана так же новая Ревизионная комиссия.

В связи с пожеланиями благотворителей был открыт расчетный счет в отделении Сбербанка России. По договору с этим банком в июле 2019 года был зарегистрирован QR код, что позволяет всем желающим оказать благотворительную помощь в строительстве мечети ,делать это легко и быстро.

Была проведена определенная работа по улучшению оповещения жителей города о ходе строительства Соборной мечети, были установлены рекламные щиты (фото 1) , проведен торжественный намаз непосредственно на отметке первого этажа будущей мечети (фото №2) , установлены еще несколько урн для сбора добровольных пожертвований на строительство мечети (фото№3) . Несколько улучшилась работа сайта мечети.(fondjamig.ru)

В 2019 году произошла смена генподрядной организации на объекте. Как известно , прежний генподрядчик ООО «СтройТраст» внёс большой вклад в строительство мечети. За 2017-19годы он уложил около 2000куб.м бетона , завершил работы по «0» циклу , возвёл подвальную часть здания, образно говоря «вывел объект из-под земли» .(фото №4 и №5)

Это позволило Попечительскому Совету и Президиуму фонда поставить следующую , новую задачу - в ближайшие 3 года полностью возвести монолитный каркас мечети включая все её минареты и их купола и выполнить ограждающие конструкции по внешнему контуру надземной части здания мечети.

Основные физобъемы строительно - монтажных работ , которые необходимо выполнить для решения этой задачи, приведены ниже:

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Укладка монолитного бетона	куб.м	4 841,8	
Установка строительной арматуры	тн	597,36	
Выполнение кирпичной кладки	куб.м	2 687,0	
Укладка теплоизоляции	куб.м	883,6	
Изготовление и монтаж металлоконструкции	тн.	37,6	
Покрытие куполов листами нержавеющей металла	кв.м	1 432,0	

Так же была составлена смета на эти работы , которая была направлена на гос экспертизу. В соответствии с положительным заключением экспертизы общая сметная стоимость этих работ составила 244 млн. руб. в ценах 1 квартала 2019 г.

По инициативе Председателя президиума фонда Абдуллина Р.А. и доброй воле руководителя группы компании ООО «АНГ» Горшкова Алексея Николаевича в сентябре 2019 года строительная организация ООО « КамАвтострой» , входящая в состав группы « АНГ» , стала новой генподрядной организацией , которая приступила к решению указанной задачи.

На строительной площадке проведена необходимая планировка , уложены дорожные плиты, завезены бытовые вагончики , восстановлено электро снабжение. Смонтирована система наружного освещения (фото № 6 , №7)

На площадку завезена опалубка , в том числе для круглых колонн , технологическая оснастка , 80тн. строительной арматуры (фото №8 и № 9)

Заключено соглашение с поставщиком бетона о поставке на объект 2000 куб.м бетона по льготной цене.

По состоянию на 1 января 2020 года уложены первые 200 куб м. этого бетона (фото №10)

Для оптимизации затрат при производстве строительно – монтажных работ в конце декабря 2019 года , на объекте установлен кран ООО «Строймеханизация - МА» марки «МКТ – 25» , так же по льготной расценке (фото №11)

Таким образом , созданы основные, необходимые условия для того , чтобы обеспечить непрерывный строительный процесс на объекте в течение всего 2020 года.

Директор
ФФПСК «Соборная мечеть»:

У.Г.Хусаинов

Жәмигъ Мәчете төзелеше
Соборная мечеть г. Набережные Челны

Гендирәкчү
 ООО СК «ИсламСтрой»
 Генеральный директор
 Широков Николай Васильевич
 Тел.: 8 (8552) 71-17-33

Заказчик
 Фонд финансовой поддержки
 строительства комплекса «Соборная мечеть»
 423405, РТ, г. Набережные Челны,
 проспект Х.Туфана, 23А, Мечеть,
 Тел.: 8 (8552) 58-50-82

Проектировщик
 Архитектурное бюро
 «ИП Саттаров А.Г.» г. Казань
 (субподрядчик ООО «ПНЕ МВ-1» г. Казань)



**ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 КОМПЛЕКСА «СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ»**

ИНН 1650152806
 КПП 165001001
 ПАО «СБЕРБАНК»
 БИК 049209603
 К/С 301018106000000000603
 Р/С 407038103620000002975

«Аллаһ ризалыгы
 өчен мәчет төзегән
 кешегә Аллаһы
 Тәгалә җәннәттә
 сарай тезиячәк».
 Хәдис

8 (8552) 58-50-82 @MECHET_GAMIG_CHELNY @WWW.ISLAMTATAR.RU



Фото 1



φωτο 2

ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ
Соборную мечеть
в г. Набережные Челны



Фото 3



Формо 4



Состояние хода строительства Соборной мечети на 3200 мест в городе Набережные Челны (цокольный этаж) на 01.11.2017 года

Фото 5



фото 6



Фото 7



Фотом 8



Фото 10



фото 11

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ФФПСК "Соборная мечеть" за 2019 год.

таблица №1

п/№	Наименование показателя	сумма (в руб.)
1.	Остаток на расчетном счете на 01.01.2019 г.	1 631 561,16
2.	Поступило на расчетный счет всего за 2019 год в т.ч.:	14 278 130,07
2.1	в безналичной форме:	9 228 055,07
2.2	наличными деньгами:	5 050 075,00
3.	Всего с учетом остатка на 01.01.2019г.	15 909 691,23
4.	Расход всего: в т.ч.	15 240 908,48
4.1	На строительство мечети	14 571 827,93
4.2	Прочие затраты	669 080,55
5.	Остаток на расчетном счете на 01.01.2020 г.	668 782,75

Расшифровка стр.2. Поступления денежных средств в 2019 году

таблица №2

п/№	Наименование показателя	сумма (в руб.)
	Всего поступило на рас/счет 2019 году	14 278 130,07
1.	Добровольные пожертвования от физ.лиц.(в без наличной форме)	5 146 343,91
1.1	в т.ч: Зияров Ильдар Зямилович(в без наличной форме)	5 000 000,00
2.	Пожертвования юр.лиц : в т.ч.	4 021 000,00
2.1	Группа компаний "АНГ"	1 770 000,00
2.2	ООО Челны-Хлеб	1 000 000,00
2.3	ООО Челны-Град	1 000 000,00
2.4	УКС "Камгэсэнергострой"	100 000,00
2.5	прочие:	151 000,00
3.	Пожертвования от мечетей города. (наличными деньгами)	3 945 920,00
	в т.ч: от мечети " Жамиг"	3 759 700,00
4.	По договору (QR код + депозит)	60 711,16
5.	Добровольные пожертвование граждан города.(наличными деньгами	152 149,00
	(урны установленные в магазинах и др. общест-х местах)	
6.	Прочие поступления (наличными деньгами)	952 006,00

В течение 2019 год поступило 14 млн. 278 тыс.130 руб.07 коп. В предыдущем году этот показатель составлял 6 млн.467 тыс. 867 руб . Рост более чем в 2 раза.

Расходы фонда составили 15млн.240 тыс.908руб. 37 коп. Они распределились следующим образом:

Расшифровка стр. 4 . Расходы фонда за 2019 год

таблица №3

п/№	Наименование показателя	сумма (в руб.)
	Расходы в т ч :	15 240 908,37
2.	Расходы на строительства мечети(оплата подрядчикам)	14 571 827,93
2.1	ООО "КамАвтострой"	7 000 000,00
2.2	ООО "СтройТраст"	6 600 000,00
2.3	ООО "ПКБ МВ- 1"	961 000,00
2.4	ООО "Строймеханизация- МА"	10 827,93
3.	Прочие расходы:	669 080,55
3.1	Электроэнергия	400 000,00
3.2.	Вода	3 700,00
3.3.	Связь	5 780,00
3.4.	Охрана , ФГУП кнопка	20 832,98
3.5.	За банковское обслуживание	47 896,92
3.6.	Зарплата (в т ч. начисление на з/п)	190 870,65

Расходы непосредственно на строительство мечети в 2020году (14 571 827руб.93коп.) по сравнению с 2019 годом (4 377 481 руб.73коп.) выросли в 3,3 раза

Состояние расчетов с генподрядчиками на 01.01.2020 год.

таблица №4

п/№	Наименование показателя	сумма (в руб.)
1.	Задолженность перед ООО "СтройТраст" на 01.01.2019год	7 388 327,62
2.	Объем СМР за 2019 год	754 614,92
3.	Оплачено за 2019 г.	6 600 000,00
4.	Задолженность перед ООО "СтройТраст"	1 542 942,54

Бухгалтер :
ФФПСК " Соборная мечеть "

Мухтарова Х.Ф.